



ETAPA 6 - IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE PRIKLJUČNE SNAGE DO 75 MW


MJESEČNI IZVJEŠTAJ

Svibanj 2025.

SADRŽAJ

1	SHEMA GRADILIŠTA	3
2	NAPREDAK RADOVA	4
2.1	Osnovne napomene	4
2.2	Sunčana elektrana	5
2.3	Izgradnja pomoćnog objekta	5
2.4	Dogradnja TS 33/110 kV Korlat	6
3	VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA	7

1 SHEMA GRADILIŠTA



2 NAPREDAK RADOVA

2.1 Osnovne napomene

Predmet	Kratki opis
Podaci o građevini	Energetski park Korlat (EPK) je hibridno energetska postrojena koje se sastoji vjetroelektrane (VE) Korlat i sunčane elektrane (SE) Korlat koja se planira priključiti na 110 kV prijenosnu mrežu preko TS 33/110 kV Korlat. Nalazi se unutar područja Ravnih kotara u sjevernoj Dalmaciji, na cca. 1 km sjeveroistočno od naselja Korlat i cca. 7 km sjeverozapadno od Benkovca. Za Etapu 6 zahvata Energetski park Korlat, a koja se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Korlat (Etapu 6, faza 1), pomoćnog objekta za upravljanje (Etapu 6, faza 2), dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti Energetskog parka Korlat d.o.o. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 3) te dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti HOPS d.d. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapu 6, faza 4) ishođena je, dana 05.05.2022., građevinska dozvola (klasa: UP/I-361-03/21-01/000241, ur.br: 531-06-03-01-02/06-22-0038), i to na temelju glavnog projekta zajedničke oznake ZOGP 15-21 iz prosinca 2021. Izmjena i dopuna glavnog projekta je pravomoćna od 9. srpnja 2025. Za etape 1, 2, 4 i 5 Energetskog Parka Korlat određene lokacijskom dozvolom već su prethodno ishođene građevinske dozvole.
Sudionici u gradnji	Ugovor između Investitora, Energetski Park Korlat d.o.o., te izvođača radova na izgradnji solarne elektrane Korlat, konzorcij „Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation Ltd.“ (SDEPCI) i „NORINCO International Cooperation Ltd.“ (NORINCO International), je potpisan 23. listopada 2024. Za usluge stručnog Nadzora, tehničkog savjetovanja i vođenja izgradnje angažirana je konzultantska tvrtka Fractal d.o.o. Investitor je imenovao potrebne sudionike sa svoje strane: voditelja projekta (predstavnik EPK d.o.o.), glavnog nadzornog inženjera, nadzorne inženjere za pojedine skupine radova (za građevinske radove i elektro radove), te Koordinatora II. Izvođač je imenovao voditelja građevinskih radova, voditelja elektro radova i glavnog inženjera gradilišta.
Vremenski plan	Prijava gradilišta je obavljena na datum 7. studenog, 2024. Radovi na gradilištu su službeno započeli 18. prosinca 2024. Prijava inspekciji rada je obavljena dan ranije. Elektrana je trenutno energizirana i u tijeku je proces primopredaje sa Izvođača na Vlasnika. Obavljen je Tehnički pregled, zaprimljena su pozitivna mišljenja i u tijeku je čekanje na izdavanje uporabne dozvole.

2.2 Sunčana elektrana

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - Izvođač je uklonio nedostatke sa Tehničkog pregleda za predmetnu fazu i trenutno čeka za izdavanje uporabne dozvole. - U tijeku su pripreme za primopredaju elektrane Vlasniku. Projektna dokumentacija - U tijeku je izrada projekata izvedenog stanja.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - U tijeku praćenje rada i funkcionalnosti postrojenja. - Izvođač obavlja generalno čišćenje i kosidbu gradilišta. Kontrola kvalitete - Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	- Tijekom svibnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja. Izvođač ima aktivnu zaštitarsku službu na gradilištu i interni nadzor po pitanju zaštite radnika i okoliša.

2.3 Izgradnja pomoćnog objekta

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - Izvođač je uklonio nedostatke sa Tehničkog pregleda za predmetnu fazu i trenutno čeka za izdavanje uporabne dozvole. Projektna dokumentacija - Izvođač je prethodno predao svu projektну dokumentaciju za izvođenje radova pod predmetnom fazom. U tijeku je izrada projekata izvedenog stanja.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi - Objekt je u potpunosti opremljen preostalim namještajem i sigurnosnim elementima.

Predmet	Kratki opis
	Kontrola kvalitete Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima.
Ostale informacije	Tijekom svibnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

2.4 Dogradnja TS 33/110 kV Korlat

Predmet	Kratki opis
Organizacija gradilišta i dokumentacija	Organizacija gradilišta - Izvođač je uklonio nedostatke sa Tehničkog pregleda za predmetnu fazu i trenutno čeka za izdavanje uporabne dozvole. Projektna dokumentacija - Izvođač je prethodno predao svu projektnu dokumentaciju za izvođenje radova pod predmetnom fazom. U tijeku izrada projekata izvedenog stanja.
Napredak radova i kontrola kvalitete	Radovi / Kontrola kvalitete - Nema bitnih komentara za prethodni mjesec.
Ostale informacije	Tijekom svibnja nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja.

3 VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA

