

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Broj objave	Predmet	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor / Ostali izvoditelji / podizvoditelji	Datum konaenog izvršenja	Konaeni ukupni iznos plaen temeljem ugovora	
1	F-M-13/15	Otvoreni postupak javne nabave	2015/S 005-0034934	SANACIJA I UREĐENJE FASADE POSLOVNE ZGRADE HEP-PLINA U OSIJEKU	25.01.2016	1.094.122,52	5 mj.	ZUBER D.O.O.	29.07.2016	1.093.947,52	
2	F-M-2/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0002407	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA S ISPORUKOM OPREME NA GRAĐENJU PLINOVODNE MREŽE U NASELJU GORJANI	30.03.2016	1.292.352,15	6 mj.	CROCUS D.O.O. PODGEONUMERA D.O.O.	21.10.2016	1.289.677,71	
3	F-M-3/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0003956	PLINOMJERI S MJEHOM G10 DO G25	18.04.2016	288.750,00	1 mj.	BERHE D.O.O.	30.05.2016	288.750,00	
4	F-M-5/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0003005	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA S ISPORUKOM OPREME NA GRAĐENJU PLINOVODNE MREŽE U NASELJU POTNJANI	13.04.2016	1.748.434,10	5 mj.	KARAŠICA-VUJEICA D.D. PODVODOPRIVREDA VINKOVCI D. D.	14.10.2016	1.743.339,48	
5	F-M-6/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0003014	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA S ISPORUKOM OPREME NA GRAĐENJU PLINOVODNE MREŽE U NASELJU BRANJINA	05.04.2016	584.596,10	5 mj.	URBANIZAM D.O.O. PODVODOSKOK D.D. PODALHIDADA D.O.O.	10.08.2016	582.399,80	
6	F-M-9/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0010809	PLINOMJERI S MJEHOM G4 I G6	12.07.2016	1.998.047,00	1 mj.	IKOM D.O.O.	15.02.2017	1.998.047,00	
7	F-M-10/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0015419	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA NA GRAĐENJU PLINOVODNE MREŽE U NASELJU TOPOLJE	11.10.2016	949.338,94	5 mj.	URBANIZAM D.O.O. PODHADVA D.O.O. PODALHIDADA D.O.O.		947.420,27	
8	F-M-13/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0017166	UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE POGON NAŠICE	02.11.2016	779.035,15	1 mj.	IVER D.O.O.	01.03.2017	779.000,05	
9	F-M-14/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0017070	UREĐENJE UREDA U POSLOVNOJ ZGRADI HEP-PLIN	02.11.2016	868.159,39	1 mj.	ZUBER D.O.O.	31.12.2016	868.159,39	
10	F-M-15/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0015087	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA S ISPORUKOM OPREME NA GRAĐENJU PLINOVODNE MREŽE I PLINSKIH PRIKLJUČAKA U ULICAMA: G.VITEZA, J. DRAŠKOVIA, M. KRALJEVIA I PAPUEKA U SLATINI	12.09.2016	633.462,80	5 mj.	KARAŠICA-VUJEICA D.D.		621.897,24	
11	F-M-17/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0017078	REKONSTRUKCIJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA S ISPORUKOM OPREME U POSLOVNOJ ZGRADI HEP-PLIN U OSIJEKU	03.11.2016	792.923,83	2 mj.	ENERGOS D.O.O.	30.12.2016	791.539,23	
12	F-M-18/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0017173	REKONSTRUKCIJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA I SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA GROMA NA POSLOVNOJ ZGRADI POGONA NAŠICE	03.11.2016	429.882,38	2 mj.	ENERGOS D.O.O.	30.12.2016	428.269,51	

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Broj objave	Predmet	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor / Ostali izvoditelji / podizvoditelji	Datum konaenog izvršenja	Konaèni ukupni iznos plaæen temeljem ugovora	
13	F-M-19/16	Otvoreni postupak javne nabave	2016/S 005-0021180	IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJOMONTAŽNIH RADOVA S ISPORUKOM OPREME NA GRAĐENJU PLINOVODNE MREŽE U NASELJU DUBOŠEVICA	30.11.2016	787.266,50	5 mj.	EMAX D.O.O. ĖZP ZUBER D.O.O. POD GIS D.O.O.		768.440,94	

12.246.370,86

12.200.888,14

Parametri:
podruēje - F% godina - 2016 vrsta - E-VV,E-MV datum potpisa ugovora: 01.01.2016 - 31.12.2016