

**ISPITNI IZVJEŠTAJ
(PROŠIRENJE PLINSKOG INSTALACIJE I/ILI REKONSTRUKCIJA KUĆNOG PRIKLJUČKA)**

VLASNIK PLINSKE INSTALACIJE		Ime i prezime:		Adresa:							
1. POTVRDA O TLAČNOM ISPITIVANJU PLINSKOG PRIKLJUČKA OD ULIČNOG PLINOVODA DO GLAVNOG ZAPORNOG ORGANA				2. POTVRDA O ISPITIVANJU PLINSKE INSTALACIJE RADNOG TLAKA DO 100 MBARA							
Ime, prezime i potpis zavarivača:											
Radni tlak (bara):											
Ispitni tlak (radni tlak + 2 bara):											
Mjerni instrument:	Klasa 0,6 : promjer 160 mm, mjerno područje 0-6 bara			„U“ manometar s mogućim očitanjem pada tlaka 0,1 mbar							
Datum ispitivanja:		Ispitni medij: zrak, vrijeme ispitivanja 20 min.									
Odgovorni izvođač ispitivanja:											
Kontrolu za operatora izvršio:											
Kontrolu izolacije izvršio:											
REZULTATI ISPITIVANJA:	Varovi i spojevi ispitani su pjenušavim sredstvom i utvrđena je nepropusnost do glavnog zapora prije izoliranja, a nepropusnost od glavnog zapora do regulatora ispitat će izvođač nakon puštanja plina, pod radnim tlakom plina.			Mjernim instrumentom utvrđena je nepropusnost plinske instalacije. Nepropusnost ostalih spojeva utvrdit će izvođač nakon puštanja plina, pod radnim tlakom plina.							
NAPOMENA:	Ukoliko se postavljanje kućnog priključka odvija paralelno s postavljanjem distributivnog plinovoda i s njim se povezuje, njegovo se tlačno ispitivanje provodi prema postupku tlačnog ispitivanja distributivnog plinovoda.			PRETHODNO ISPITIVANJE NA ČVRSTOĆU: izvršeno tlakom 1 bar; vrijeme trajanja ispitivanja 10 minuta. GLAVNO ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI INSTALACIJE BEZ REGULATORA, PLINOMJERA I TROŠILA IZVRŠENO : tlakom 225 mbara; vrijeme ispitivanja 10 minuta.							
IZJAVA IZVOĐAČA: Preuzimam odgovornost za ispravnost prijavljene instalacije i kvalitetu ugrađenog materijala. Garantni rok za izvedene radove je 2 godine, a na ugrađenu opremu prema garanciji proizvođača.											
IZVOĐAČ PLINSKE INSTALACIJE			IZVOĐAČ PLINSKE INSTALACIJE								
Ime, prezime i potpis: _____ M.P.			Ime, prezime i potpis: _____ M.P.								
3. IZVOĐAČ PRIJAVLJUJE SLJEDEĆU ARMATURU I TROŠILA NA INSTALACIJI (upisuju se trošila koja su montirana na prošireni dio instalacije)											
	PLINOMJER	KOREKTOR	REGULATOR	PROSTORIJA	PODACI O PLINSKIM TROŠILIMA						
					T	K	N	Q	V	S	P
Proizvođač:											
Tip:											
Veličina:											
Šifra :											
Tvornički broj:											
God. baždara:				Tlak ulaz/izlaz:							
Počet. stanje:											
T - tip trošila	1 – plinska peć 2 – plinski štednjak 3 – protočni grijač vode 4 – akumul. grijač vode 5 – kombi grijač	5 – plinski kotao 7 – plinski plamenik 3 – tehnološka rošila	K - klasa trošila A – kuhala B – trošila na dimnjak C – fasadna trošila D – kondenzacijska trošila		N – snaga trošila u kW Q – potrošnja plina u m ³ /h V – ventilacija: dozračni i odzračni otvori postoje „DA“ ili „NE“ S – spoj trošila: upisati „K“ za kruti spoj ili „S“ za savitljivi spoj P – plombirano: upisati „DA“ ili „NE“						
IZJAVA IZVOĐAČA: Potvrđujem ispravnost smještaja i spajanja navedenih trošila na sustav za odvod produkata izgaranja i ispravnost ventilacije navedenih prostorija. Garantni rok za izvedene radove je 2 godine, a na ugrađenu opremu prema garanciji proizvođača.											
Mjesto i datum:			Ime, prezime i potpis: _____ M.P.								
4. POTVRDA O PRAVILNO IZVEDENOM SUSTAVU ZA ODVOD PRODUKATA IZGARANJA											
Nadležno dimnjačarsko poduzeće sa svojim pečatom i potpisom ovjerava da prijavljena trošila u ovom zahtjevu imaju ispravno izveden sustav za sigurno odvođenje produkata izgaranja.											
Mjesto i datum:			Ime, prezime i potpis: _____ M.P.								
5. NALAZ OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA											
Maksimalna satna potrošnja prethodno instaliranih trošila iznosi _____ m ³ /h, a s naknadno spojenim ili zamijenjenim trošilima iznosi ukupno _____ m ³ /h. Montiran je plinomjer G-_____ maksimalnog protoka _____ m ³ /h, te _____ potrebna izmjena plinomjera.											
Plombiranje izveo:		Za izvođača:		Za investitora:							
6. IZJAVA POTROŠAČA											
Puštanje u rad svakog plinskog trošila povjeriti ću isključivo ovlaštenom plinoinstalateru / serviseru koji će izvršiti i funkcionalno ispitivanje odvoda produkata izgaranja. Preuzimam korištenje i troškove održavanja prijavljenih plinskih trošila.											
Mjesto i datum:			Ime, prezime i potpis: _____								